

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ บ้านไพรสาลี หมู่ที่ ๑	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทาง เชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.คอนเมือง กำหนด)	๒๒๑,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่ม บ้านโคก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. คอนเมืองกำหนด)	๒๑๙,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายเกษตร บุคา - ไพรสาลี จุดบ้านบุคา หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนเมืองกำหนด)	๒๔๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง สาย อบต.ดอนเมือง - ซับ กระสังข์ ช่วงบ้านดอน เมือง หมู่ที่ ๔	ผิวจราจร Capeseal กว้าง ๖.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนเมืองกำหนด)	๒๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายนาหว้า - บุคา จุดบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕	ก่อสร้าง ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สายคุ้ม สันติสุข - คุ้มหัวเขา บ้านซำกระสังข์ หมู่ที่ 6	ผิวจราจร Capeseal กว้าง ๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๒๕.๐๐ ตาราง เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๑๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายลาดใหญ่ - ดอนเมือง บ้านลาด ใหญ่หมู่ที่ ๗	ก่อสร้าง ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนเมืองกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ตาม้อก บ้านปางโก หมู่ที่ ๘	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทาง เชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนเมืองกำหนด)	๑๙๖,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง - เลิศ มงคล ช่างบ้านชัยพยุ่ง หมู่ที่ ๙	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนเมืองกำหนด)	๒๑๙,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๑๙,๐๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ตะวันตก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตาราง เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๒๑,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง สายผาแดง-ชัย กระสังข์ บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนเมืองกำหนด)	๒๔๕,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านที่ทำการกำนันสิริวัฒน์ บ้านผาชมพู หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบอบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๒๑,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มไทย บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๑๙๖,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๙๖,๐๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ยายกาวิ บ้านเด่น พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนเมืองกำหนด)	๒๒๑,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย นายเจริญ บ้านเลิศ มงคลหมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้าง ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทาง เชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๒๒๑,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๒๑,๐๐๐	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มชัยสวรรค์ - คุ้มสันติสุข บ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนเมืองกำหนด)	๑๙๖,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๙๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนเมือง	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓ การพัฒนาสังคม								
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี ดังนี้ (๑) ค่าหนังสือเรียน (๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน(๓) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๕๕,๗๕๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑๑,๙๕๐	๔๓,๘๐๐	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.ดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๒๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๗,๖๔๕	๑๒,๓๕๕	กองการศึกษา ฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการทัศนศึกษาดูงาน ศพด.	เพื่อดำเนินโครงการ ทัศน ศึกษาดูงานของ ศพด. อบต. ดอนเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง /ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๔	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๖ โรงเรียน ในอัตรา คนละ /คน/วัน ระยะเวลา ๒๖๐ วัน	๑,๓๖๐,๙๗๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘๑,๔๔๒.๐๑	๘๗๙,๕๒๗.๙๙	กอง การศึกษา ฯ
๕	อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยมีการ ตั้งรองรับตามขนาดของ สถานศึกษา	๓,๐๗๕,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๔๙๘,๖๓๑	๑,๕๗๖,๕๖๙	กอง การศึกษา ฯ
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับการ จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๙,๒๓๕,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖,๑๔๘,๖๐๐	๓,๐๘๖,๖๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอรับเบี้ยยังชีพความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๑,๗๖๑,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๑๘๖,๘๐๐	๕๗๔,๘๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยไว้แล้ว โดยได้รับในอัตราคนละ ๕๐๐ บาท/คน/เดือน	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๙	โครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียน ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ดอนเมือง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๓,๒๐๐	๙๖,๘๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๐	โครงการทัศนศึกษาดูงานและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงานและเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ในกลุ่มวัยรุ่น	เพื่อดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๒	โครงการส่งเสริมวัน ผู้สูงอายุ	เพื่อดำเนินโครงการวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๖๐,๐๐๐	๑๔ เม.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๓	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อดำเนินโครงการกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนเมือง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๑๔	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด สร้างความรัก สามัคคี ดอนเมืองคัพ	เพื่อดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด สร้าง ความรัก สามัคคี ดอนเมือง คัพ ครั้งที่ ๒๑ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๑๕	วัสดุกีฬา	เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูก วอลเลย์บอล ฯลฯ ให้กับ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดอน เมือง	๑๘๐,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑๖	โครงการรณรงค์ป้องกัน การลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	เพื่อดำเนินโครงการลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗-๔ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกัน การลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๙ -๑๕ เม.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	เพื่อดำเนินโครงการพ่น หมอกควันกำจัดยุงลาย กรณี เกิดการระบาดของ ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อดำเนินโครงการตาม โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นของ สัตว์แพทย์และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๗๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๒๐	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือวัสดุทางการแพทย์	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือวัสดุทาง การแพทย์ เช่น ทรายอะเบส วัคซีน หน้ากากอนามัย ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๑,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๑	อุดหนุนการดำเนิน โครงการตามแนว พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม แนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๒	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควันสะพายไหล่ ใช้ใน งานสาธารณสุข	เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควันสะพายไหล่ สำหรับงาน สาธารณสุข โดยอ้างอิงจาก คุณลักษณะเฉพาะจากกรม ควบคุมโรคกระทรวง สาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง	๘๑,๑๐๐	๑ ก.พ.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๙,๐๐๐	๒,๘๐๐	สำนักปลัด
๒๓	โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชนเพื่อ เอาชนะยาเสพติด	เพื่อดำเนินโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๒๔	โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เผยแพร่วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์และประเพณี ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๔ - ๒๒ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๙๑๕	๑๒,๐๘๕	กอง การศึกษาฯ
๒๕	โครงการส่งเสริม ประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อดำเนินโครงการ ส่งเสริม ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง /ปี	๖๐,๐๐๐	๑๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๗๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ล่วงเลยระยะเวลาเทศกาล ลอยกระทงแล้ว	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๗	โครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อดำเนินโครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๗๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๘	โครงการส่งเสริม กิจกรรมบวงสรวง อนุสาวรีย์ย่าโม องค์ จำลอง (บ้านดอนเมือง หมู่ที่ ๔)	เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรม บวงสรวงอนุสาวรีย์ ย่าโม องค์จำลอง บ้านดอนเมือง หมู่ที่ ๔	๕๙,๕๐๐	๒๙ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๕๐๐	๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๑	โครงการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนว พระราชดำริ	เพื่อดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี								สำนักปลัด
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ อบต.ดอน เมืองเคลื่อนที่ การบูรณาการ แผนชุมชน การจัดเวที ประชาคม เพื่อนำข้อมูลไป จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชน ตำบลดอนเมือง ฯลฯ	เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ฯลฯ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๒๘ ก.พ.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ อบต.ดอน เมือง	เพื่อดำเนินโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ อบต.ดอนเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ.-๓๑ เม.ย.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔,๓๐๐	๑๕,๗๐๐	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน								สำนักปลัด
๑	โครงการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะอินทรีย์ ครัวเรือน	เพื่อดำเนินโครงการลด ปริมาณขยะอินทรีย์ครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้	เพื่อดำเนินโครงการปลูก ต้นไม้ของ อบต.ดอนเมือง จำนวน ๑ ครั้ง /ปี	๑๐๐๐๐	๑ มิ.ย.-๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	เพื่อดำเนินโครงการปลูก หญ้าแฝก อบต.ดอนเมือง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๕๐๐๐	๑ มิ.ย.-๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางชลธิชา ไผ่จันทิก)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง ทุมขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินงาน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ
-----	-------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------