

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไทร - ไพรสาไล จุดบ้านไพรสาไล หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอย ๑ บ้านบุ คา หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘๕,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ม.ค. ๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเมือง -ลาดใหญ่ จุดบ้านดอนเมือง หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.พ. ๖๗ - ๒๘ มี.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาหว้า - บุ คา จุดบ้านนาหว้า หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๓,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๑๘ มี.ค. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรภิมย์ บ้านปางโก หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๑,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มี.ย. - ๒๙ ส.ค. ๖๗
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองแวง - เลิศมงคล ช่วงบ้านซับพุง หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านที่ทำการกำนันสิริวัฒน์ บ้านผา ชมพูหมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ม.ค. ๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางขอยยายลอย บ้านเลิศมงคล หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๖,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๗

๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มชัยสวรรค์ คุ้มสันติสุข บ้านลาดอุดม หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.พ.๖๗ - ๒๖ มิ.ย.๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายผาแดง เหวเสมา ช่วงบ้านชัยกระสังข์ หมู่ที่ ๖	ยกเลิกโครงการ	๑๙๙,๐๐๐	๐	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๑๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตพื้นที่ ตำบลดอนเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐๐,๐๐๐	๕๘๒,๗๐๙.๒	๑๗,๒๙๐.๘๐	กองช่าง	๑ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการขุดลอกสระประปา (แห่งที่ ๑) สระ รพช. บ้านไพรสาลี หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ มิ.ย.-๔ ก.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอบต.ดอนเมือง ๑.๒ ค่าจัดการเรียนการสอน ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๓๒,๔๕๐	๒๙๗,๕๖๗	๓๓๔,๘๘๓	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๐,๐๐๐	๙๑,๑๑๐	๒๘,๘๐๐	กองการศึกษา	๑๓-มิ.ค.-๑๙๖๗
๓	โครงการทัศนศึกษาดูงาน ศพด.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๒๘,๓๗๕	๒๑,๖๒๕	กองการศึกษา	๒๖ ก.ค. ๖๗

๔	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. อาหารเสริม (นม) ศพด.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๙๑,๓๖๙	๑,๐๓๒,๓๔๔.๙๒	๕๕๙,๐๒๔.๐๘	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๕	อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๕๐๘,๔๐๐	๓,๑๗๘,๗๓๐	๓๒๙,๖๗๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๙๘๔,๐๐๐	๘,๙๘๓,๓๐๐	๗๐๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๗๑๘,๔๐๐	๑,๗๐๓,๘๐๐	๑๔,๖๐๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๙	โครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่ง นักเรียน ศพด.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๖๐๐	๓,๔๐๐	กองสวัสดิการ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการพัฒนาศึกษาและเพิ่มศักยภาพของ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๖๔๐	๑,๓๖๐	กองสวัสดิการสังคม	๑๘ -๒๐ ก.ย.๒๕๖๗
๑๑	โครงการส่งเสริมวันผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๔๙,๗๖๖.๘๕	๑๐,๒๓๓.๑๕	กองสวัสดิการสังคม	๑๓-เม.ย.-๒๕๖๗
๑๒	โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๖,๑๕๐	๑๓,๘๕๐	กองการศึกษา	๑๖ - ๒๒ มี.ค.๖๗
๑๓	โครงการณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	๒,๐๔๐	สำนักปลัด	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๕ ม.ค. ๖๗
๑๔	โครงการณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒,๐๐๐	๓๐,๒๖๐	๑,๗๔๐	สำนักปลัด	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๗

๑๕	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดสร้างความรักสามัคคี ดอนเมืองคัพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๔,๒๐๐	๓๑๖,๒๐๙	๗,๙๙๑	กองการศึกษา	วันที่ ๓ , ๔, ๑๐ , ๑๑ , ๑๘ ส.ค.๖๗
๑๖	โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดยุ่งลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	๒,๖๖๑.๕๐	๓๗,๓๓๘.๕	สำนักปลัด	๑๐-พ.ย.-๑๙๖๗
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๖๗,๙๘๕	๒,๐๑๕	สำนักปลัด	๑๐-มี.ค.-๑๙๖๗
๑๘	อุดหนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๙	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๔,๑๔๐	๑๖๔,๑๔๐	๐	สำนักปลัด	๐๗-เม.ย.-๑๙๖๗
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๑-ก.ค.-๑๙๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้างลูกจ้างประจำ ผู้นำชุมชน ตำบลดอนเมือง ฯลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๓๑๒	๑๙,๖๘๘	สำนักปลัด	๒๒-๒๕ พ.ค. ๖๗
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

๑	โครงการลดปริมาณขยะอินทรีย์ครัวเรือน	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกต้นไม้	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

